



Bauherr:			
Baustelle:			
Estrichleger:			
Heizungsbauer:			
Heizsystem:			
Estrich eingebaut am:		Funktionsheizen begonnen am:	
Min. / Max. Estrichdicke:		Rohrüberdeckung:	

Funktionsheizen (Beginn nach 24 Stunden, Einbautag zählt nicht):

	Vorlauftemperatur		Datum	Unterschrift
1. Tag	+25°C	Keine Nachtabsenkung		
2. Tag	+35°C	Keine Nachtabsenkung		
3. Tag	+45°C	Keine Nachtabsenkung		
4. Tag	+55°C (bzw. max.)	Keine Nachtabsenkung		
5. Tag	Max. 2 Tage halten	Keine Nachtabsenkung		
7. Tag	+45°C	Keine Nachtabsenkung		
8. Tag	+20°C	Keine Nachtabsenkung		

Im Winter mit 20°C (nicht höher) weiterheizen bis der Boden verlegt wird.
Im Sommer Fußbodenheizung ausschalten.

Weitere Hinweise in den Prospekten und Produktdatenblätter.

Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Oberbodenleger vorgelegt werden

(lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)!

Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durchzuführen.

Bestätigungen:

Ort / Datum	Ort / Datum	Ort / Datum	Ort / Datum
Bauherr/Auftraggeber	Bauleiter/Architekt	Oberbodenleger	Heizungsbauer

